

Voiles Sans Frontières
Compte rendu Mission administrative
8/12 au 18 /12/ 2013
Cécile et Laurent Gouy
Voilier Lunéo
Villages visités : Bassar, Bassoul, Thiallane, Mounde

SOMMAIRE	page
1. Administratif / CMS de BASSOUL	2
2. Suivi de Projet / Onduleur du cabinet dentaire de Niodior	2
3. Médical / Suivi de Projet/ Soutien de la sage femme de BASSOUL	2
4. Suivi de Projet / Ramassage des ordures ménagères à BASSOUL	3
5. Scolaire / Partenariat scolaire + infos administratives	4
6. Scolaire / Achat des fournitures scolaires (sénékoppe)	5
7. Suivi de Projet / Construction du bureau magasin/ BASSAR	6
8. Scolaire / Tournage de scénettes pour échange culturel / THIALLANE/ST AVE	7
9. Suivi de Projet / Pont des écoliers de NGHADIOR	7
10. Suivi de Projets /	
REP+ LATRINES + PUIITS /	
REP THIALLANE/ BASSAR	8
REP MOUNDE/ DIAMNIADIO/ SIWO	9
REP/ BASSOUL/	10
PUIITS BASSOUL	11
LATRINES BASSOUL	11
11. Formation informatique Sénékoppe	12
12. Suivi de projet/ Apiculture/ Diogane	13
13. Fiche Village / MOUNDE, NGHADIOR	13
14. Infos sur le Systeme Swiss Fresh WATER	13
15. Récapitulatif des Nouvelles demandes > Moulinette à projets	14

1. MISSION ADMINISTRATIVE / CMS DE BASSOUL

CMS (crédit Mutuel) Compte VSF BASSOUL
Directeur agence : Babou Diom

Suite à des problèmes de virements de la France vers le compte VSF Sénégal, nous rencontrons le directeur et mettons en place une procédure pour éviter les retards:

Délai «normal» 8 à 10 J entre l'ordre de virement en France et le crédit en compte à Bassoul

1-Envoyer une copie de l'OP (Avis d'opéré) du Crédit Coopératif au CMS-Direction Régionale de Kaolak à l'attention de Mme Diallo

2-Tél ou SMS à Babou Diom pour le prévenir du virement

2. SUIVI DE PROJET / CABINET DENTAIRE NIODIOR / ONDULEUR

La partie transformateur de l'onduleur a été réparée (rembobinage) à Dakar par un sous-traitant. Allasane Dieng l'a récupéré.

Nous avons fait l'avance de cette intervention via Nago Seck



3. MÉDICAL / SUIVI DE PROJET / SOUTIEN DE LA SAGE FEMME DE BASSOUL

BASSOUL / Comité de santé

Nouveau Président Ansou Thiaré

Trésorier Lamine Barro

Dépositaire Alissatou Ndong

Sage femme Mariama Konaté

(sous contrat avec le comité de santé, financé par le village)

Ansou Thiaré



Mariama Konaté

Remise du don de 200 000 FCFA ,

le 13/12/13, en présence de Ansou Thiaré, Lamine Barro et Alissatou Ndong. Le document a été signé en 4 exemplaires (1 remis au comité de santé, 1 remis à Nogaye Sarr le 14/12/13, 1 remis à docteur Ndao par l'intermédiaire de El Hadji Sarr le 17/12/13, 1 pour VSF à remettre à Jean-Baptiste Vasse)

Ce don est destiné à soutenir la présence de Nogaye Sarr à la maternité de Bassoul pour la réalisation des échographies et la formation éventuelle. Nous rencontrons Nogaye à Djirnda. Elle nous explique que Mendoye lui a demandé de venir 2 fois / mois à Bassoul, mais elle ne peut se le permettre car elle est aussi financée par une autre ONG pour le tutorat des ICP et Matrones dans les villages des îles du Saloum. Cette mission lui prend déjà du temps. Elle ne peut déserrer Djirnda trop souvent.

Elle a convenu avec Mendoye et accepte de venir à Bassoul 1/mois jusqu'en Décembre 2014.

PS/ Nogaye ne souhaite pas être rémunérée plus que ce qui a été décidé entre elle et Mendoye, soit : 2000 FCFA / patiente

Sachant que chaque patiente paye la consultation 5000 FCFA, et que le comité prend à sa charge les repas et le transport de Nogaye à Bassoul.

A la demande du comité de santé et financé par les villageois, une sage femme, **Mariama Konaté**, vient d'arriver à Bassoul (10/12/13). Mais elle n'a pas de formation en échographie. Nogaye lui a déjà montré comment dater la grossesse à partir de la taille fémorale. Mais ceci ne remplace pas une formation complète.

Etat de la Maternité de BASSOUL le 13/12/13

Les panneaux solaires sont en panne, 1 nouveau régulateur doit être acheté à Dakar, 180 000 FCFA étant rappelé qu'il n'y pas d'électricité entre 23H et 14H.

Du coup, le dernier accouchement de nuit a été fait à la lumière du portable de la Sage femme. Une lampe Leds à rechargement électrique ou des bougies pourraient facilement atténuer ces problèmes!

La sage femme ne loge pas près de la maternité, elle loge chez l'habitant.

Pas de latrines dans la maternité, pas d'eau courante, pas de frigo. Un puits et une latrine à l'extérieur.

Demande du comité de santé

Construction d'un logement pour la sage femme à côté du logement de l'ICP.

coût 2.236 000 FCFA (devis joint),

2 pièces 1 salle d'eau. 40 m2.

Formation échographique

coût 2 116 650 FCFA (devis reçu par SMS Dc Ndao)

4. SUIVI DE PROJET / RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES À BASSOUL

Par téléphone, Mendoye (l'ICP en formation à Diamniadio) me demande d'aller avec Ansou Thiaré (président du comité de santé) voir le chef du village pour « lui mettre la pression » sur le projet du ramassage des ordures.

Après une longue discussion avec le chef du village puis un échange avec les professeurs de l'école j'en conclus que tant que le chef du village n'est pas prêt à payer 300 F, le projet ne peut avancer. Tous les villageois sont prêts à payer 300 F/mois sauf la concession du chef du village , soit 100 maisons.

>Le chef du village aimerait qu'il y ait 2 comités de salubrité, dont 1 spécial pour les ânes, les charretiers et les charrettes et que le prix soit de 200FCFA/mois

> Les professeurs pensent qu'il faudrait voir avec l'ancien comité de salubrité qui était dirigé par le poste de santé (Mendoye). A cette époque, ce comité passait un grand filet pour nettoyer les mares, les ordures étaient ramassées, les rue balayées. Mais il y a eu 2 comités de salubrité et tout s'est arrêté.

> Les villageois interrogés pensent qu'il faut au moins 3 charrettes et pensent que tout le monde peut payer 300FCFA/mois.

Pour garder les mares propres, il faudrait mettre des piquets et des filets pour empêcher les ordures de venir avec le vent., mettre des couvercles sur les puits.

Les instituteurs m'assurent qu'ils vont de nouveau sensibiliser les enfants.

Le chef du village me dit qu'il va convoquer la population pour leur en parler et recruter des charretiers



THIALLANE

> Remise des dessins de l'école Notre-Dame de Saint Avé le 10/12/13

> **Marcel NDAYE prépare un retour de courrier pour la mission de Janvier**

L'école nous alerte sur le fait que le passage de l'U3M entre Thialane et Diogane n'est pas fréquent.

> Le reliquat de 100 euros des dernières donations n'a pas été dépensé.

> Présentation de la Sénékoppe via Seydou Séné, La communauté rurale tarde à donner le budget pour l'achat des fournitures scolaires 2013/14. Les familles ont dû acheter chez les boutiquiers les fournitures scolaires.

> Marcel nous alerte sur le problème de la classe des CI. Les vipères et les « gueules cassées » s'introduisent régulièrement dans la classe par le sol en terre.

Demande de Construction d'une Dalle pour la classe des CI (et si possible carrelage)

Le maçon de Thialane peut faire la dalle

Le carreleur de Bassar peut faire le carrelage

Devis en attente.

BASSAR

Nouveau directeur : Ousmane NGOM

Responsable du PS: François Xavi FAYE

secrétaire Ousmane Ngom

La passation entre les directeurs (El Hadji CAMARA et Ousmane NGOM) a eu lieu le 18 /12/ 2013. Le compte de la CGE a été régularisé ce jour et donc les retraits peuvent de nouveau avoir lieu pour l'achat du mobilier du bureau magasin.

A faire mission de Mars : Prévoir un échange de cahier avec François xavi. Amener le cahier de France et retour à la fin de la mission de Max.

MOUNDE

> Remise du cahier PS RENNES école Jeanne d'Arc/ MOUNDE Amacodou DIOUF

> Remise du cahier PS BONDUES école St Joseph/ MOUNDE Rocky NDONG.

Retour d'un cahier pour chacun des PS.

> Remise des achats scolaires (ST BREVIN Collège guy Cadou)

Le CGE n'a pas de compte.

A faire : suivre l'ouverture du compte

BASSOUL 1

Directeur Doudou Sarr depuis sept 2013

500 élèves, 5 niveaux, 10 classes (dont 2 dans l'ancienne école coranique très délabrée)

7 professeurs (en attente de 2 nominations supplémentaires en janvier 2014)

CGE

président Lamine Sarr

Secrétaire Doudou Sarr

BASSOUL 2

Directeur Assan Seck (personnes de grande confiance, impliqué pour les écoles mais aussi pour la salubrité, l'hygiène)

165 enfants, 5 cours, 5 classes (dont 2 dans l'ancienne école coranique délabrée), 3 professeurs

CGE

présidente Madjiguene Thiaré

APE

Président Babou Diouf (aussi gérant Sénékoppe)

BASSOUL COLLEGE

La rencontre avec le directeur n'a pas été possible, par contre nous avons rencontré le professeur responsable du Partenariat scolaire Mr Lato NDIAYE

Lato est responsable du «Club» au sein du collège. Les enfants sont libres d'y adhérer. Ils peuvent faire du travail ou des expériences supplémentaires. 50 enfants sont inscrits.

J'ai reçu une liste de fournitures dont ils auront besoin si Max fait des expériences sur l'eau.

BAOUTH

> Réception d'une lettre de Fodé DIOUF pour le PS / île aux Moines école St Joseph

A faire mission de Janvier : Récupérer le cahier préparé par Fodé

6. SCOLAIRE/ ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES + MISSION SÉNÉKOPPE

A la demande de Chantale Varero (association Sénékoppe), nous n'achetons pas le matériel scolaire dans les Sénékoppe du Saloum, car nous risquons d'épuiser le stock et obliger les gérants des Sénékoppe à se réapprovisionner rapidement ce qui engendrerait des coûts de transport. Afin de comparer les prix d'achat entre le fournisseur habituel de Sénékoppe à Kalolack, nous achetons le matériel scolaire pour les écoles de Moundé et de Siwo chez un grossiste à DAKAR. Il s'avère que les prix semblent moins chers qu'à KAOLAK.

Les Sénékoppe locales n'ont pas pour vocation de délivrer de grosses quantités, de plus il y a un coût de transport non négligeable. Aussi pour les prochains achats scolaires (via des voiliers), nous proposons d'aller directement chez :

Monsieur WAYZANI
74 rue Gandou DIOUF
DAKAR
tel 33 822 31 45

SIWO

Don de matériel scolaire (ardoises, matériels géométrie, cahiers, bics, 3 ballons de foot et la pompe)+ 1 annale scolaire + 1000 FCFA en espèces

MOUNDE

Don de matériel scolaire (ardoises, matériels géométrie, cahiers, bics, 3 ballons de foot et la pompe)+ 1 annale scolaire + 30 000 FCFA en espèces

Pour infos :

VOLET SCOLAIRE

batonnets de craie mais des batonnets (aussi appelés buchettes) pour apprendre à compter. Les Kits ardoises ont été très appréciés par l'équipe pédagogique de Moundé car ces ardoises sont vierges des 2 côtés, contrairement à celles achetées via les Sénékoppe à Kaolack et le Kit peut-être dépareillés

> Les écoles du Saloum ne connaissent pas le principe des Sénékoppe, il y a eu peu de communication par les gérants.



> Proposition prochaines missions:
présenter les Sénékoppe via Seydou (co-gérant Sénékoppe Nghador) à toutes les écoles. (achats à « prix coûtants »)

7. SCOLAIRE / SUIVI DE PROJET BUREAU MAGASIN / BASSAR

1 pièce sert de bureau , l'autre est la réserve cantine pour le PAM.

Le mobilier n'avait pas encore été acheté le 13/12 car la passation des directeurs n'avait pas eu lieu et le nouveau directeur Ousmane Ngom n'avait pas la signature sur le compte du CGE de l'école.

El Hadji Camara a emmené les factures à Nioudior lors de son déménagement car il était encore officiellement le secrétaire du CGE. Mais depuis notre visite, la passation a eue lieu le 18/12 entre les 2 directeurs. El Hadji Camara a fait les modifications de noms sur le compte du CGE le 18/12 à Bassoul. Il a débloqué les fonds pour l'achat du mobilier du bureau magasin. Ousmane NGOM est devenu officiellement le directeur de l'école et aussi le secrétaire du CGE. Il peut désormais acheter le mobilier.

A faire / Récupérer les factures + voir si le mobilier a bien été acheté.

François Xavi peut envoyer des mails, des photos des factures si besoin.



Le bureau



La réserve cantine pour le PAM.

PAM (Programme d'aide Alimentaire Mondial)
8H00 distribution de Farine
10H00 distribution d'eau potable du REP
13H00 Mil et poisson préparé par les femmes 1 jour sur 2

8. SCOLAIRE / TOURNAGE DE SCÉNETTES POUR ÉCHANGE CULTUREL / THIALLANE/ST AVE

Dans le cadre du spectacle de « Contes »*, le 22 avril 2013, nous proposons à l'équipe pédagogique de l'école de Thiallane de filmer (pendant la mission de janvier via Véronique Le Maçon) un conte joué par les enfants de l'école de Thiallane et qui sera projeté sur grand écran pendant la soirée « contes » en France. Nous proposons le conte « les 10 ânes » mais laissons libre le choix du sujet. El Hadjd Diemé nous dit avoir fait jouer une scénette la semaine passée aux CM2: Sujet « le mariage précoce ». Nous lui proposons de filmer cette scénette en Janvier. Nous réfléchissons sur sa projection pendant le spectacle d'Avril.

* projet du Groupe Solidaire de la Paroisse de St Avé (20 jeunes de 13 à 16 ans qui soutiennent le projet VSF d'amélioration de la santé maternelle et infantile) animé par Antoine Peralta (conteur), Véronique Le Maçon (membre VSF et conteuse), Odile Couronne (membre VSF)

A faire mission janvier : Tournage

9 . SUIVI DE PROJET / PONT DE NGHADIOR.

Le pont n'a pas été réparé. Certains jours les enfants ne peuvent pas aller à l'école car le piroguier ne vient pas les chercher. Seydou Séné attend un deuxième devis pour l'achat de bois.

A faire : Etudier le coût et la faisabilité d'un pont flottant en utilisant les caissons cubisystem (idem embarcadères de Thiallane, Bassar)

Longueur du pont 250 m
Chaque cubi fait 70cm de long. Il faut 2 rangées.
Soit environ 700 pièces.
Seydou nous assure de la main d'oeuvre et l'entretien par les villageois.

<http://www.cubisystem.fr/>
Société française située dans la Manche

10. SUIVI DE PROJET / REP+ LATRINES + PUIITS / THIALLANE/ BASSAR/ BASSOUL/ MOUNDE /SIWO/ DIAMNIADIO

○ Suivi de Projet / REP / THIALLANE (école)

Le REP construit le 22/6/13 est en très bon état. Marcel me remet les factures (transmises à Yves Leroy et Max). Nous les alertons sur la consommation excessive de l'eau, car la réserve est déjà bien entamée. Les instituteurs s'en servent pour la boisson, pour nettoyer les tableaux car l'eau saumâtre abime les tableaux et détériore la peinture (j'ai la même remarque de BASSOUL), ils utilisent aussi l'eau pour nettoyer les latrines car le point d'eau est éloigné!!! Nous leur demandons de n'utiliser l'eau que pour la boisson afin de garder de l'eau potable pour les enfants le plus tard possible avant le prochain hivernage.

Pour info

Quand l'eau vient à manquer dans certaines maisons , les villageois achètent de l'eau aux concessions qui ont encore de l'eau des REP.

Eau des REP privés 250 FCFA les 20L
SWISS FRESH WATER 200 FCFA les 20 L
Borne fontaine 10 FCFA les 20 L
Eau courante avec compteur 400 FCFA le M3

○ Suivi de projet / LATRINES / THIALLANE

Les latrines construites en 2011 sont en bon état de marche, propres. Mais les joints externes de la fosse sont en mauvais état. Risque de pb d'étanchéité pendant l'hivernage. Nous avons alerté les professeurs.

A faire / Suivre la réparation de ces joints

○ Suivi de Projet / REP / BASSAR (poste de santé)

Le REP (construit en mai 2013) est en très bon état. Il est peint en blanc. **Il a un système de protection des tuyaux PVC en natte pour protéger des UV + fil de fer à généraliser sur toutes les constructions. (voir photo)**

Il est plein à 90%.

○ Suivi de Projet / REP / BASSAR (école)

Le REP (construit en Mai 2013) est en très bon état. Il est plein à 80%

Le directeur me confirme qu'il en fait une utilisation parcimonieuse et uniquement pour la boisson.



Thiallane



*Bassar / Poste de santé
Protection des tuyaux en PVC*

○ **Lancement de Projet / REP/ MOUNDE (école)**

PROJET : construction du REP 15 m3

La demande officielle pour la construction a été envoyée par Amacodou DIOUF, le directeur suppléant.

Devis :

en réf au devis des REP construits par Faly NDIAYE

Contribution :

Lors d'une assemblée des villageois le 15/12/12, Amacodou a obtenu l'acceptation des villageois pour la nourriture des maçons et pour l'apport de sable. Pour l'eau, il y a un robinet branché au forage dans la cour de l'école

Financement

à venir en avril par la marche solidaire du Lycée Jean Guéhéno (Vannes)

Constructeur

La commande de construction du REP a été faite par téléphone le 14/12 via El Hadj SARR au maçon Faly NDIAYE de Moundé.

Date de la construction

en ciment va être fait par l'extérieur. Avant la saison des pluies 2014.

A faire

Le CGE n'a pas de compte. Amacodou me dit que ce sera fait dès que le directeur reviendra. El Hadji Sarr nous appuie quant à l'obligation des CGE d'ouvrir un compte. Les équipes pédagogiques ont assisté à une réunion à Foudiougne début décembre pour la constitution des CGE et les obligations liées à cette création.

○ **Suivi de Projet / REP/ DIAMNIADIO (école)**

La construction a commencé fin octobre lors du passage du voilier ZEN.

Le 15/12, il reste l'enduit extérieur à faire.

A faire

Suivre la fin du chantier

Récupérer les factures

○ **Scolaire / Suivi de Projet / REP / SIWO (école)**

Le REP (construit en 2012) a un suintement à la base. Le directeur de l'école, Ousmane N'Diaye, me confirme avoir vu cela avec le maçon Faly NDIAYE. Un « pansement»

Quand le REP sera vide, Faly interviendra par l'intérieur.

A faire mission avril

(dès que le récupérateur sera vide)

Suivre la réparation

**Lancement de Projet / REP/ BASSOUL 1
(école)**

PROJET : réparation de 2 REP

Explications sur l'attitude attentiste de Bassoul Rien n'a été lancé par l'ancien directeur car il ne voulait pas s'engager en tant que personne. La population de Bassoul n'est pas respectueuse des constructions. Le manque d'eau rend les gens agressifs. Ex: Pendant la Tabaski 2013, le REP de BASSOUL 1 a été vandalisé, l'eau a été «volée», le robinet n'a pas été fermé. Résultat : ce seul REP en état a perdu une grande partie de sa réserve d'eau potable. Le couvercle est cassé. Le Deuxième REP n'a pas collecté d'eau pour cette saison.

La demande officielle pour la demande de réparation a été envoyée par Doudou SARR, le nouveau directeur en décembre 2013.

Devis :

414 448 FCFA

cf devis Mai 2013 Faly NDIAYE

Contribution :

L'eau et le sable seront collectés dans le puits et dans la cour de l'école (sable non salé)

Doudou Sarr me dit qu'il n'y aura pas de problèmes pour les repas des maçons.

Financement

mairie de Lorient

Constructeur

La demande de lancement des travaux a été faite par téléphone le 14/12 via El Hadj SARR au maçon Faly NDIAYE de Moundé.

Date de la construction

Avant la saison des pluies 2014 en même temps que la construction du REP Bassoul 2

A FAIRE :

Faly nous demande de prendre en charge le transport de son équipe et du matériel de Moundé à Bassar. Le transport était compris dans le devis 75 000 FCFA .

Donc à éclaircir !

Nous nous entendons sur une avance de 100 000 FCFA pour les 3 REP (BASSOUL 1 et 2)

Suivi de Projet / REP/ BASSOUL 2 (école)

PROJET : construction du REP 15 m3

Directeur Assan Seck (personnes de grande confiance, impliqué pour les écoles mais aussi pour la salubrité, l'hygiène)

CGE

compte N°.....

présidente Madjiguene Thiaré

APE

Président Babou Diouf

Emplacement

près de la nouvelle classe car la toiture est neuve et en zinc

Devis :

Faly NDIAYE (en référence au devis de la construction de Thiallane, Bassar, Diamniadio)

Contribution :

L'équipe pédagogique doit nous confirmer la prise en charge par les villageois du sable, de l'eau de la restauration des maçons.

A faire

L'eau à Bassoul est salée, l'eau la moins salée vient des puits. Il n'y a pas de point d'eau près de l'école. Nous évoquons la construction d'un puits dans l'école afin de pourvoir à l'apport d'eau pendant la construction du REP et des latrines. (voir projet et devis ci après).

Pour une construction saine, il faut du sable « non salé ». Babou Diouf nous parle d'un endroit « Diogaye », Sinon il faudrait nettoyer le sable avec de l'eau du puits.

Financement

Mairie de Lorient

Constructeur

Le maçon Faly Ndiaye de Moundé a été pévenu le 14/12 via El Hadji SARR de cette commande

Date de la construction

Avant la saison des pluies 2014

le CGE de BASSOUL 1 a ouvert un compte :

compte N°.....

président Lamine Sarr

Secrétaire Doudou Sarr

CGE BASSOUL 2

compte N°.....

présidente Madjiguene Thiaré

Secrétaire Assan Seck

Babou DIOM m'a donné des ordres de » virement étranger « spécifique au CGE de BASSOUL 1 et BASSOUL 2

PROJET BASSOUL 2

Demande de construction d'un puits

Motivation

L'eau à Bassoul est salée, l'eau la moins salée vient des puits. Il n'y a pas de point d'eau près de l'école. Nous évoquons la construction d'un puits dans l'école afin de pourvoir à l'apport d'eau pendant la construction du REP et des latrines. (voir projet et devis ci après).

Emplacement

L'école a un très grand terrain, beaucoup de choix possible.

Devis

Fourni par les instituteurs de Bassoul 1, en référence au puits construit en 2013 à l'école.

Main d'œuvre puisatier	60 000 FCFA
Ciment (10 sacs)	35 000 FCFA
Fer 6,8,10	35 000 FCFA
Transport	5 250 FCFA
TOTAL	135 250 FCFA

Constructeur

Maçon de Bassoul , nom ?

Contribution

L'équipe pédagogique doit nous confirmer la prise en charge par les villageois du sable, de l'eau de la restauration des maçons.

Date de la construction

Avant la construction des latrines et du REP.

Suivi de Projet / LATRINES/ BASSOUL 2

PROJET Construction de Latrines

Emplacement

nous avons vu avec le maçon local Arfang SARR , Babou Diouf et Assan Seck pour placer les latrines derrière le bâtiment existant.

Devis et plan

Réalisé par Arfang SARR (maçon de Bassoul) :
1 160 600 FCFA pour une fosse déportée et 6 sièges séparés.

Nous avons vu une classe construite dans l'enceinte du collège par ce maçon: Belle finition.

Contribution :

L'équipe pédagogique doit nous confirmer la prise en charge par les villageois du sable, de l'eau de la restauration des maçons.

Date de la construction

Le plus rapidement possible

Problèmes à résoudre

Nous évoquons le problème de l'eau pour la construction. Il n'y a pas de point d'eau à côté. La construction d'un puits pour l'eau approvisionner le chantier de la construction du REP et des latrines semble nécessaire. Cet apport d'eau servira aussi au nettoyage des tableaux et des latrines.

Besoin de 6 latrines à 1 siège. Mais Babou Diouf et le maçon veulent absolument une fosse déportée.

Le 18/12 : contact téléphonique avec Yatma SAMBE (yatmasambe@gmail.com) 77 537 80 03 remplaçant d'Amadou SARR, chef de la brigade de l'hygiène et de la Santé de Foundgioune pour confirmer le choix technique de la construction. Fosse déportée ou non? Si cuve déportée il faut un tuyau de 110 cm. Il conseille les même latrines qu'à Thiallane, mais il pensait que la cuve était déportée, or ce n'est pas le cas. Finalement il propose de venir faire une étude technique à Bassoul, (choix et taille de la fosse) car il n'a jamais fait construire de fosse pour 6 sièges. coût de la consultation 50 000 à 60 000 FCFA

Demandons nous un soutien technique de Yatma Sande (coût 50 000 FCFA) ?

Je pense qu'il serait intéressant de faire suivre ce chantier pour avoir un soutien sur les choix techniques et une caution des autorités locales, surtout sur le suivi et l'entretien des constructions. (cf retour d'expérience des latrines de Thiallane)

11. FORMATION INFORMATIQUE DES GERANTS SENEKOPPE

FORMATEUR : Laurent

PRÉSENTS : Babou et Moussa pour Bassoul ; Ibé et Salif pour Diogane, Seydou pour Nghador

1- Création de 3 comptes Gmail dédiés:

- senekoppe.bassoul@gmail.com
- senekoppe.diogane2@gmail.com
- senekoppe.nghador@gmail.com

2- Installation de MS Outlook comme serveur de messagerie par défaut pour les envois d'emails, notamment avec PJ (pour éviter d'aller sur la messagerie « online » de orange everywhere).

Sur le PC de Bassoul, paramétrage du compte de messagerie sur MS Outlook.

Envoi et réception de messages tests avec succès.

Formation à l'utilisation de MS Outlook.

Explications données à Seydou et Salif pour dupliquer le paramétrage de Bassoul sur leur PC une fois rentrés à Nghador et Diogane (je leur ai fait un petit tutoriel qu'ils ont copié sur clé USB)

Ils pourront ainsi préparer les messages hors connexion tranquillement sans contrainte de temps, et ne se connecter en 3G qu'au moment de l'envoi/réception.

(nb : ils pourront continuer à utiliser skype en parallèle pour les communications « live »)

(nb : prévoir de migrer dans un 2eme temps vers la Mozilla/Thunderbird, a priori plus « fiable » que Outlook - difficile à télécharger avec la 3G – l'installer à partir d'une clé USB lors d'un prochain passage)

3- Explications pour envoyer des photos en PJ

Je leur ai montré comment importer des photos puis les joindre à un message électronique en réduisant la taille; nous avons fait des essais avec des factures : on passe de 3,5Mo à 50/100Ko

–

Ca ne devrait donc pas poser de problème pour les envois via 3G

Ils utiliseront leurs smartphones (Ibe et Salif pratiquent déjà) ou l'appareil photos des U3M.

4- Puis pour finir initiation à Excel : notions de base seulement faute de temps disponible

Complément à prévoir.

Leur ai remis (via Seydou) un tutoriel pour Calc/Open Office sur lequel ils pourront s'appuyer par analogie pour Excel 2007



12. SUIVI DE PROJET / APICULTURE / DIOGANE

Lors d'une rencontre avec Salif et Ansou Thiaré à BASSOUL, nous évoquons le projet apicole.

Salif est très optimiste sur la récolte de février/mars. Mais il est réfractaire aux ruches en béton. Il dit que c'est difficile à mettre en oeuvre, trop lourd à transporter, il parle de l'humidité...

Ansou Thiaré, déjà rencontré en mai 2013, apiculteur à Bassoul, est toujours demandeur d'une aide et d'une formation. Il cultive péniblement 1 ruche dans la mangrove. Son pb : manque de ruches, vandalisme des enfants. Salif et lui sont amis. Ansou Thiaré est le nouveau président du comité de santé de BASSOUL.

A faire

Communiquer sur les ruches en béton,
intégrer Ansou Thiaré si une formation est mise en place.

13.FICHE VILLAGE MISE À JOUR :

MOUNDE, NGHADIOR (Transmises à Delphine)

14 . INFOS SUR LE SYSTEME SWISS FRESH WATER (DÉSSALINISATEUR)

Le système est installé à Nghador, Diamniadio, Djirnda, Fambine, Maya.
Projet en cours d'étude à Bassoul, Bassar

Le système installé à Nghador en 2012 a une capacité maxi de 1000 L/jour.

Il est alimenté par 2 panneaux solaires et 2 batteries.

Le déssalinisateur coûte 11 Millions FCFA.

La contribution du village = la construction du local SFW.

L'économie du projet fonctionne sur le principe du B.O.T (Build-Operate-Transfert):

SFW Construit, Exploite (et se rémunère) et Transfère la propriété au village une fois l'installation amortie/ remboursée.

SWISS FRESH WATER vend 200 FCFA les 20 L

Recettes SFW du village de Nghador 20 000 à 30 000 FCFA / mois

97,00 % des recettes vont à SFW

1,50 % des recettes va au forage

1,50 % des recettes va au gérant local

Le gérant nettoie les filtres toutes les semaines.

SFW assure la maintenance pièces et Main d'oeuvre jusqu'à la fin de l'amortissement.

SFW suit et contrôle à distance (internet) la production et la facturation de la machine

Il y a un bureau SFW à Foundiougne (1 personne sénégalaise, 1 personne suisse)

15 . RÉCAPITULATIF DES NOUVELLES DEMANDES ET BESOINS IDENTIFIÉS (À PASSER À LA MOULINETTE)

Scolaire / THIALLANE

Construction d'une Dalle pour la classe des CI

Scolaire / BASSOUL Ecole Maternelle

Construction de latrines

Constructions d'1 REP

Directrice Madame Mariama SARR

69 élèves, 3 classes (PS,MS,GS), 3 enseignantes.

Les enfants de la petite section 2/3 ans

Pas de latrines, pas d'eau potable.

Il y a une petite cour ou on pourrait faire des latrines + 1 REP



Scolaire / BASSOUL 1

Construction de 2 salles de classe + mobilier scolaire

Par manque de classes, le CP et le CI se font dans l'ancienne école coranique. Les élèves sont entassés car les salles sont très petites. La construction est en état de délabrement avancé (voire dangereux). Le directeur Doudou Sarr en très ennuyé de mettre des enfants dans ce bâtiment car il y a un risque certain d'écroulement (murs et toit)



Scolaire / BASSOUL 2

Construction de 1 salle de classe + mobilier scolaire pour 2 classes

3 classes sur place et 2 classes dans l'ancienne école coranique.

Certaines classes n'ont pas de mobilier, les classes précaires sont dangereuses, les murs sont lézardés, la toiture percée, la charpente en mauvais état, la proximité de la marre amène des infiltrations, les pièces sont très petites pour 40 enfants (voir photos).

D'ici janvier il manquera 1 classe car l'école de BASSOUL 1 va récupérer l'une des classes précaires dès la nomination des nouveaux professeurs.

Construction d'un puits

Pour pouvoir en eau moins salée, les chantiers du REP et des latrines



Médical / BASSOUL

Construction d'un logement pour la sage-femme

coût 2.236 000 FCFA

Formation échographique coût 2 116 650 FCFA

Scolaire / SIWO

2 Batteries

Directeur Ousmane N'Diaye m'alerte sur l'énergie du bâtiment des instituteurs. Les batteries sont tombées en panne car le parc de batteries n'est pas suffisant. 4 batteries sont nécessaires.