



POSTE de SANTE de BASSAR

Construction du bâtiment de médecine générale
Construction du Logement de la Sage-femme
Rénovation de la Maternité

Budget global > 41 000 euros

Besoin de financement > 4 000 euros
destiné à l'équipement mobilier

NOS PARTENAIRES

Fondation EDF,
Fondation Air Liquide,
Fondation Alstom,
Ville de Lorient,
Semsu,
Ecoffige,
Jeunes de la paroisses de saint-Avé,
Dons marche solidaire 2015 et 2016

AVANT !



Etat des lieux - BASSAR 2015
Maternité et poste de Santé
(bâtiment blanc)

Maternité à créer
dans le poste de santé actuel

Bâtiment à détruire
et à remplacer par le nouveau poste de santé



salle d'accouchement
et de repos

salle d'observation



salle d'accouchement
et de repos






POSTE de SANTE de BASSAR

Construction du bâtiment de médecine générale
Construction du Logement de la Sage-femme
Rénovation de la Maternité

Janvier 2016 > Implantation du poste de santé de BASSAR, VSF



Mission VSF - octobre 2015 (Daniel Monges)



Etude d'implantation du logement de la Sage Femme avec El Hadj Sarr (ICP) et le Chef du village

Mission VSF - novembre 2015 (Céline Adam)



Accord avec le Comité de santé



Etude des plans



Désherbage





Livraison du sable de dune



Fabrication des briques





Construction du bâtiment de médecine générale



Pose des gaines électriques



Implantation définitive des bâtiments



Inspection de Sous-brigadier
de l'Hygiène et de la santé de Foundiougne



Décision
de surélever le toit
et d'agrandir
la salle d'accouchement

*Suivi de construction du Récupérateur d'eau de pluie
(Première étape dans le cadre de la rénovation du Poste de santé initiée en Juin 2013,*



Bon fonctionnement du Récupérateur d'eau de pluie et bonne qualité de son eau.


Mission VSF - Mars 2016 (Max Wolffer)



Le bâtiment de médecine générale est couvert, les enduits sont terminés, le carrelage est livré.




Le bâtiment de médecine générale est enduit, le carrelage posé, les cables sont passés, les huisseries intérieures et extérieures sont posées. Le cablage électrique est terminé.



Le logement de la sage femme
Construction terminée, la toiture posée, Enduits extérieurs et intérieurs réalisés. Carrelage et les huisseries intérieures posés. Fosses d'assainissement terminées. Mur d'enceinte construit et enduit.



Rapport Coordinateur local- Mai 2016 (Allassane Dieng)



Carrelage et pose des blocs douche, lavabo, chaise turc terminés pour le bâtiment de médecine générale et le logement de la sage femme

Rapport Coordinateur local- Juin 2016 (Seydou Sène)



Peinture extérieure et intérieure des bâtiments et huisseries réalisées.

**Bâtiment de médecine générale et Logement Sage Femme terminés !!
En avant la rénovation de la maternité**